



Ocena realizacji inwestycji w latach 2014 – 2016



Wydział Inwestycji Miejskich

Czerwiec 2016

Spis treści

| | |
|--|----|
| 1) Wydatki na inwestycje w wydatkach ogółem..... | 1 |
| 2) Nakłady na inwestycje według działów w latach 2014-2016..... | 2 |
| 3) Zadania inwestycyjne realizowane przez IM w latach 2014-2015 (współfinansowane)..... | 3 |
| 4) Środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych zadania IM..... | 6 |
| 5) Zadania inwestycyjne realizowane przez IM w latach 2014-2015 (współfinansowane) –opis..... | 7 |
| 6) Zadania inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w roku 2016 | 16 |

Wydatki na inwestycje w wydatkach ogółem

| | | WYDATKI | | | | | |
|------------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--|
| | | PLAN | | | WYKONANIE | | |
| Wyszczególnienie | Projekt budżetu | Kwota budżetu przeznaczona na inwestycje | % budżetu na inwestycje | Wykonanie budżetu | Wykonanie inwestycje | % inwestycji w budżecie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Rok 2014 | 192 431 668,11 | 28 965 877,49 | 15,05 | 184 740 248,46 | 28 350 774,02 | 15,35 | |
| Rok 2015 | 201 456 957,32 | 37 428 835,00 | 18,58 | 190 781 403,40 | 34 246 426,73 | 17,95 | |
| Rok 2016 | 189 199 726,00 | 32 595 526,00 | 17,23 | - | - | - | |

Nakłady na inwestycje wg działów w latach 2014-2016

| Dział | 2014 r. | | 2015 r. | | 2016 r. | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | wg stanu na dzień 01.01. | wg stanu na dzień 31.12. | wg stanu na dzień 01.01. | wg stanu na dzień 31.12. | wg stanu na dzień 01.01. | wg stanu na dzień 29.04. |
| 1 | | | | | | |
| 600 | 8 108 161,00 | 13 207 200,00 | 7 320 105,00 | 22 404 150,00 | 5 120 000,00 | 7 049 902,00 |
| 700 | 885 000,00 | 876 910,00 | 0,00 | 300 000,00 | 3 900 000,00 | 3 395 000,00 |
| 710 | 595 000,00 | 648 956,00 | 50 000,00 | 327 360,00 | 90 000,00 | 186 000,00 |
| 750 | 125 000,00 | 175 000,00 | 700 000,00 | 795 000,00 | 2 000 000,00 | 2 050 000,00 |
| 754 | 90 000,00 | 80 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 801 | 1 155 200,00 | 1 174 959,00 | 2 829 965,00 | 3 055 640,00 | 3 000 000,00 | 3 060 000,00 |
| 852 | 11 000,00 | 9 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 0,00 | 31 000,00 | 214 000,00 | 620 355,00 | 500 000,00 | 4 780 537,00 |
| 900 | 10 705 000,00 | 11 356 456,49 | 10 606 518,00 | 7 586 330,00 | 7 718 200,00 | 8 582 190,00 |
| 921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 926 | 485 000,00 | 1 405 499,00 | 1 460 000,00 | 1 620 000,00 | 5 820 000,00 | 6 220 000,00 |
| | 22 159 361,00 | 28 965 877,49 | 23 320 588,00 | 37 428 835,00 | 31 888 200,00 | 39 183 629,00 |

Sporządziła Jolanta Pielach, 16.05.2016 r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez IM w latach 2014-2015 (współfinansowane z różnych źródeł)

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Całkowity koszt zadania | Z kol. 3 przypada na dofinansowanie z różnych źródeł | Nazwa programu | wydatki 2014r. | wydatki 2015r. | plan 2016 r. na dzień 30.04. |
|--|------------------|-------------------------|--|---|----------------|----------------|------------------------------|
| | | | | | | | |
| Drogi | | | | | | | |
| Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich | 2011 - 2014 | 3 191 480,71 | 1 379 281,18 | Dotacja z budżetu państwa "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" 1.369.281,18zł) oraz dofinansowanie zadania ze Starostwa Powiatowego 10.000,00zł) | 3 116 705,71 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy - Etap I - Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PKL nr 771 nad w/w ulicami | 2009 - 2014 | 4 594 341,58 | 2 927 080,79 | Dofinansowanie ze środków unijnych RPO WD na lata 2007-2013 Prorytet 3. Działanie 3.1 | 606 943,05 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa ul. Kliczkowskiej –etap I | 2012 - 2015 | 3 682 008,65 | 2 771 209,12 | Dofinansowanie ze środków unijnych RPO WD na lata 2007-2013 Prorytet 9. Działanie 9.1 | 2 583,00 | 3 630 663,65 | 0,00 |
| Budowa ul. Kliczkowskiej – etap II | 2012 - 2015 | 2 500 564,52 | 1 875 529,72 | Dofinansowanie ze środków unijnych RPO WD na lata 2007-2013 Prorytet 9. Działanie 9.1 | 463 653,42 | 1 997 851,10 | 0,00 |
| Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda | 2015 - 2016 | 4 154 693,87 | 2 625 000,00 | Dotacja celowa z budżetu województwa dolnośląskiego (2015-2016) | 0,00 | 3 538 413,07 | 616 280,80 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Przebudowa drogi gminnej 112030D- Etap I i II | 2012 - 2015 | 4 367 728,75 | 2 701 689,68 | Dotacja z budżetu państwa "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" (2.068.072,12 zł), Dofinansowanie wg porozumienia międzygminnego z Gmina Świdnica (333.617,12 zł), dotacja celowa z budżetu województwa dolnośląskiego (300.000,00 zł) | 13 530,00 | 4 329 417,10 | 0,00 |
| Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy | 2007 - 2015 | 25 201 937,50 | 13 622 280,04 | Dofinansowanie ze środków unijnych RPO WD na lata 2007-2013 Priorytet 3. Działanie 3.3 | 6 173 726,07 | 4 587 588,80 | 0,00 |
| Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do Rycerskiej w Świdnicy | 2014-2016 | 2 448 216,00 | 1 004 219,00 | Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Kwota planowanego dofinansowania 1.004.219zł. | 37 797,90 | 16 199,10 | 2 394 219,00 |
| Budynki mieszkalne | | | | | | | |
| Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej | 2015-2017 | 4 165 000,00 | 1 233 319,34 | Finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych i mieszkań chronionych 2016-2017 - Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota planowanego dofinansowania 1.233.319,34 zł. | 0,00 | 64 696,55 | 2 000 000,00 |
| Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne | 2015-2016 | 1 365 417,20 | 339 204,64 | Finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych i mieszkań chronionych 2016-2017 - Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota planowanego dofinansowania ul. Westerplatte 37a - 277.591,28zł, ul. Pułaskiego 55/9 - 33.227,55zł, Plac Ludowy 6/14 - 28.385,81zł. | 0,00 | 70 417,20 | 1 295 000,00 |

| Szkoły | | | | | | |
|--|-----------|--------------|--------------|---|--------------|------------|
| Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wąbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojaskowym (łącznie z wyposażeniem) | 2012-2014 | 4 024 632,07 | 3 297 278,10 | Dofinansowanie ze środków unijnych RPO WD na lata 2007-2013 Prorytet 9. Działanie 9.1 | 0,00 | 0,00 |
| Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Wąbrzyska 39 w Świdnicy | 2015-2016 | 739 091,58 | 250 700,00 | Dofinansowanie z budżetu państwa ze środków finansowych Ministra Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie w latach 2015-2016. | - | 580 000,00 |
| Żłobki | | | | | | |
| Rozwój infrastruktury Żłobka Miejskiego Nr 1 w Świdnicy w celu zwiększenia liczby miejsc i podniesienie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Świdnica | 2015 | 500 355,00 | 185 291,00 | Dotacja celowa z budżetu państwa - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2015". | 0,00 | 500 355,00 |
| Budowa i wyposażenie żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy | 2015-2016 | 4 780 537,00 | 1 836 735,00 | Dotacja celowa z budżetu państwa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - "Maluch - edycja 2016". Planowana dotacja 1.836.735 zł). | 0,00 | 120 000,00 |
| Inwestycje czasu wolnego | | | | | | |
| Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojaskowym ul. Ułańska w Świdnicy | 2012-2014 | 2 389 737,13 | 1 855 499,76 | Dofinansowanie ze środków unijnych RPO WD na lata 2007-2013 Prorytet 9. Działanie 9.1 | 2 305 738,13 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |

Sporzadziła Jolanta Pielach

Środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych zadania IM

| Dz.rozdz.par. | Nazwa zadania | Kwoty otrzymane 2014r. | Kwoty otrzymane 2015r. | Kwota ujęta w planie dochodów 2016r. |
|----------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 600-60016-6207 | Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy | 4 512 184,42 | 2 537 285,89 | 574 080 |
| 600-60016-6207 | Budowa ul. Kliczkowskiej - etap I | | 2 771 209,09 | |
| 600-60016-6207 | Budowa ul. Kliczkowskiej - etap II | | 1 875 529,72 | |
| 600-60016-6207 | Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy - Etap I - Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PKL nr 771 nad w/w ulicami | 2 445 194,24 | 417 990,92 | |
| 600-60016-6330 | Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do Rycerskiej w Świdnicy | | | 1 004 219 |
| 600-60016-6330 | Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich | 1 369 281,18 | | |
| 600-60016-6300 | Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich - dofinansowanie zadania przez Starostwo Powiatowe | 10 000,00 | | |
| 600-60016-6630 | Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda | | 2 239 626,00 | |
| 600-60016-6330 | Przebudowa drogi gminnej 112030D- Etap I i II | | 2 068 072,12 | |
| 600-60016-6610 | Przebudowa drogi gminnej 112030D- Etap I i II | | 333 617,56 | |
| 600-60016-6630 | Przebudowa drogi gminnej 112030D- Etap I i II | | 300 000,00 | |
| 700-70005-6290 | Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej | | | 600 000 |
| 700-70005-6290 | Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne | | | 300 000 |
| 758-75814-0970 | Środki finansowe z konta depozytowego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy | | | 119 722 |
| 801-80195-6330 | Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy | | 52 000,00 | 198 600 |
| 853-85305-6330 | Budowa i wyposażenie żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy - Program "Maluch" - edycja 2016 | | | 1 836 735 |
| 853-85305-6330 | Rozwój infrastruktury Żłobka Miejskiego Nr 1 w Świdnicy w celu zwiększenia liczby miejsc i podniesienie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminę Miasto Świdnica - Program "Maluch" edycja 2015 | | 188 291,00 | |
| 900-90004-6290 | Dofinansowanie ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Zawiszów" - Mała architektura | 19 895,49 | | |
| 900-9095-6207 | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojaskowym | 2 869 200,49 | 428 077,61 | |
| 900-9095-6207 | Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojaskowym ul. Ułańska w Świdnicy | 1 215 036,58 | 638 211,17 | |
| 900-9095-6207 | Rewaloryzacja bloku śródmiejowego wraz z restytucją wieży ratuszowej | 727 769,62 | | |
| 900-9005-6207 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 759 628,15 | | |
| | Razem | 13 928 190,17 | 13 849 911,08 | 4 633 356 |

**Zadania inwestycyjne realizowane przez IM w latach 2014-2015
(współfinansowane z różnych źródeł)**

Drogi

Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich

Na podstawie dokumentacji opracowanej przez firmę REJPROJEKT oraz uzyskanego pozwolenia na budowę, po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym, 23 lipca 2014 r. firma „SKANSKA” rozpoczęła prace budowlane związane z realizacją zadania. Roboty zostały zakończone **27 listopada 2014 r.**

Wykonano:

- przebudowę ulicy Pionierów na odcinku pomiędzy ulicami Śląską i Sprzymierzeńców - dł. odc. 187mb,
- budowę chodników i ścieżek rowerowych, dwóch zatok autobusowych, o szerokości 3,00 m i długości 20 mb,
- przebudowę zjazdów,
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu,
- rozbiórkę i budowę mostu na potoku Witoszówka,
- rozbiórkę mostu na kanale Młynówka i budowę w jego miejsce przepustu,
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kolidujących urządzeń wodociągowych i telekomunikacyjnych.

Koszt zadania łącznie z wydatkami poniesionymi na opracowanie dokumentacji to kwota - 3 191 489,71 zł. **Dofinansowanie z budżetu państwa**

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1 369 281,18 zł.

Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego 10 000,00 zł.

Realizacja inwestycji mała na celu usunięcie zagrożenia dla ruchu wynikającego ze złego stanu mostów, utworzenie ciągu komunikacyjnego, o dobrej przepustowości, stanowiącego połączenie alternatywne dla drogi wojewódzkiej 379 oraz poprawa obsługi komunikacyjnej w rejonie hali sportowej i cmentarza przy alei Brzozowej.

Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy - Etap I - Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PKL nr 771 nad w/w ulicami

Prace przygotowawcze, łącznie z opracowaniem dokumentacji realizowano w latach 2009-2012. W okresie od 23.04. do 17.06.2013 r. Przedsiębiorstwo „REMTOR” wykonało roboty budowlane obejmujące naprawę linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica – Kraszowice.

W okresie od 03.06. do 23.08.2013 r. firma Pol-Dróg Dolny Śląsk z Oleśnicy wykonała roboty rozbiórkowe związane z realizacją inwestycji w wysokości 5 % zaplanowanych prac. Z uwagi na opieszałość w realizacji i trudności finansowe firmy, umowa została zerwana. Kolejny przetarg wygrała firma SKANSKA, która realizowała zadanie w okresie od 01.10. 2013 r. do **12.03.2014 r.**

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego wiaduktu kolejowego o szerokość ok. 4,00 m przy skrajni pionowej od 2,40 m do 3,90 m. oraz przebudowę pasa drogowego pomiędzy ulicami: Piaskową, a Rycerską o łącznej powierzchni ok.1.910 m² i długości ok. 134 mb,

Ponadto w ramach przedsięwzięcia, na przebudowywanym odcinku drogi wykonano:

- przełożenie sieci wodociągowej,
- przełożenie gazociągu niskiego ciśnienia,
- oświetlenie.

Z uwagi na utrudnienia spowodowane zmianą wykonawcy korekcie uległ termin wykonania zadania z grudnia 2013 r. na marzec 2014 r. Płatności regulowane w I półroczu 2014 r. pokrywane były z wydatków niewygasających.

Na powyższe wydatkowano łączną kwotę 4 594 341,58 zł, z czego **dofinansowanie ze środków unijnych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w wysokości 84,99 % kosztów kwalifikowanych, tj. 2 927 080,79 zł.

Realizacja inwestycji miała na celu przebudowę wiaduktu kolejowego, a tym samym likwidację bariery komunikacyjnej oraz udrożnienie ciągu komunikacyjnego poprzez poszerzenie części ul. Sprzymierzeńców i ul. Polna Droga wraz z budową bezpiecznych dla pieszych chodników i ścieżki rowerowej.

Budowa ul. Kliczkowskiej – etap I

Na podstawie opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego oraz zezwolenia na realizację inwestycyjną drogi wydanego dnia 14.02.2013 r. w październiku 2014 r. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robot (Przedsiębiorstwo Robot Zmechanizowanych „BUDOSTAL-8” S.A. z Krakowa – umowa 14/XI/815). Rozpoczęcie zadania nastąpiło dnia 20 listopada 2014 r., w dniu przekazania wykonawcy placu budowy.

Odbioru zadania dokonano **26.06.2015 r.**

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Kliczkowskiej, na odcinku pomiędzy ul. Wincentego Witosa, a ul. Wrocławską.

W trakcie realizacji wykonano:

- odcinek drogi dwupasmowej o szer. 7,00 m o łącznej długości 588 m - od ul. Wincentego Witosa do ul. Wrocławskiej wraz z budową skrzyżowania ulic Kliczkowska-Wrocławska-Inżynierska na skrzyżowania typu rondo,
- chodnik dla pieszych o szer. 1,50 m-2,00 i drogę dla rowerów o szer. 2,00 m,
- nasyp w sąsiedztwie rzeki,
- 40 miejsc postojowych,
- oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową,
- przebudowę kolidujących sieci,
- zjazdy na posesje.

Łączny koszt zadania 3 682 008,65 zł **dofinansowanie ze środków unijnych** w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowanych, tj. 2 771 209,10 zł (Priorytet nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta) Działanie nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013).

Realizacja inwestycji przyczyniła się do skomunikowania rejonów Świdnicy, w przemysłowej części miasta oraz poprawiła jakość podróżowania w całym obszarze aglomeracji świdnickiej, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz stanie się istotnym krokiem do ożywienia funkcjonalności zdegradowanych terenów przemysłowych miasta.

Budowa ul. Kliczkowskiej – etap II

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z zezwoleniem na realizację inwestycyjną drogi wydany został dnia 14.02.2013 r. (etap I i II).

W drodze przetargu nieograniczonego w październiku 2014 r. wyłoniony został wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „BUDOSTAL-8” z Krakowa (umowa 14/XI/802).

Plac budowy został przekazany 14.11.2014 r. Odbioru zadania dokonano **26.06.2015 r.**

W trakcie realizacji zadania wykonano:

- przebudowę istniejącej ulicy na odcinku od Wincentego Witosa do ul. Mikołaja Kopernika,
- przebudowę skrzyżowania ul. Kliczkowskiej z ul. Mikołaja Kopernika,
- 70 miejsc postojowych,

- oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową,
- ścieżkę rowerową.
- przebudowę kolidującej sieci energetycznej.

Łączny koszt zadania 2 500 564,52 zł. **Dofinansowanie ze środków unijnych** w wysokości 84,99% kosztów kwalifikowanych, tj. 1 875 529,72 zł (Priorytet nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta) Działanie nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013).

Droga została wybudowana na ulepszonym podłożu, w celu wzmocnienia jej parametrów, który przyczyni się do zwiększenia płynności i bezpieczeństwa ruchu kołowego.

Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda

Dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379)” sporządzona została przez Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT. Pozwolenie na budowę uzyskano 12 czerwca 2015 r. oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i wykonano projekt zieleni na rondzie. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów realizowało roboty w okresie od 20 sierpnia 2015 r. do **29 stycznia 2016 r.**

W trakcie realizacji wykonano:

- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego,
- przebudowę ulicy Wałbrzyskiej na odcinku od mostu na potoku Witoszówka w Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (pow. 5 992,95 m²),
- przebudowę dojazdów do ronda i zjazdów do posesji przyległych oraz usunięcie kolizji urządzeń obcych,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego.

Łączny koszt zadania 4 154 693,87 zł, z czego **dotacja celowa** z Urzędu Wojewódzkiego - 2 625 000,00zł.

Celem realizacji zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Wałbrzyska – Polna Droga – Kochanowskiego.

Przebudowa drogi gminnej 112030D- Etap I i II

Dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II” sporządzona została w latach 2012 i 2013 r., pozwolenie na budowę uzyskano we wrześniu 2014 r.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

Etap I - Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy obejmujący ulicę Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic bocznych, pętlę autobusową oraz przebudowę przepustu nad potokiem Jabłoniec - teren Gminy Miasto Świdnica (pow. 6 364 m²),

Etap II – Przebudowa drogi gminnej nr 112030D obejmujący teren Gminy Świdnica – droga gminna wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Nad Potokiem (pow. 1 722 m²).

Wykonawca zadania Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów realizowało roboty w okresie od 19 maja do 27 listopada 2015 r. Ponadto dodatkowy odcinek chodnika w ramach Etapu I wykonała firma EUROVIA. Roboty były realizowane w okresie od 26 października 2015 r. do **08 grudnia 2015 r.**

Prace budowlane prowadzone były jednocześnie na całym odcinku drogi w sposób pozwalający na utrzymanie ruchu obsługującego przyległe tereny.

W trakcie prowadzonej inwestycji wykonano:

- przebudowę jezdni na dwupasmową, dwukierunkową o szer. 7,0 m (w rejonie skrzyżowań poszerzoną do 10 m w celu wydzielenia lewoskrętów i pasów włączenia) o nawierzchni bitumicznej,
- ścieżkę rowerową dwukierunkową szer. 2,5 m o nawierzchni bitumicznej, na całej długości odcinka drogi,
- chodniki z kostki brukowej betonowej,
- przebudowę pętli autobusowej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę przepustu na potoku Jabłoniec,
- kolektor kanalizacji deszczowej,
- usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi, energetycznymi i gazowymi.

Na powyższe zadanie miasto otrzymało dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” w kwocie 2 068 072,60 zł, dotacje celową z samorządu województwa w wysokości 300 000 zł oraz środki finansowe wynikające z porozumienia międzygminnego (Gmina Świdnica) w kwocie 333 617,56 zł.

Koszt zadania to kwota 4 367 728,75 zł, z czego **dofinansowanie** z różnych źródeł – 2 701 690,16 zł (łącznie kwota).

Celem realizacji zadania było wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi gminnej 112030D ze względu na stan techniczny stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa jej użytkowników.

Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy

Zadanie wprowadzone do budżetu w 2007 r. W latach 2008-2010 opracowana została koncepcja, projekt budowlany, studium wykonalności projektu.

Od okresie od października 2010 r. do lipca 2013 r. wykonywano roboty związane z rewaloryzacją zabytkowego budynku dworca PKP wraz z przebudową i wydzieleniem części budynku dla potrzeb: Centrum Przesiadkowego, Biura Strefy Płatnego Parkowania, pomieszczeń do wynajmu oraz pomieszczeń dla obsługi ruchu kołowego, następnie w II półroczu 2013 r. przystąpiono do kolejnych etapów zadania:

- robót drogowych i sieciowych przy ul. Kolejowej i ul. Dworcowej,
- robót budowlanych w budynku dworca autobusowego wraz z przebudową części placu przed dworcem,
- montażu nowej konstrukcji wsporczej w istniejącej części przejścia podziemnego.

W 2014 r. kontynuowano prace rozpoczęte w II półroczu 2013 r., i tak:

- dokończono przebudowę dworca autobusowego oraz plac manewrowy z przystankami,
- dokończono przebudowę ul. Dworcowej oraz części pl. Grunwaldzkiego,
- dokończone zostały roboty związane z wykonaniem ogrodzenia wzdłuż torów kolejowych.

W 2015 r. wykonano:

- wiaty przystankowe w rejonie dworca autobusowego,
- wyposażenie dworca autobusowego,
- usunięcie kolizji kolektora deszczowego z budowanym tunelem,
- przejście podziemne pod torami,
- odtworzenie torów 2 i 4 (przywrócenie do stanu pierwotnego).

Ze względu na trudności związane z wykonywaniem przejścia podziemnego pod torami oraz odtwarzaniem torów z uwagi na zmianę technologii wykonywania robót uległo przesunięciu w czasie. Ponadto należało dostosować technologię wykonywania szybu windowego do istniejącej konstrukcji muru. Powyższe było argumentem do podpisania aneksu do umowy na roboty przesunięcie terminu odbioru zadania, który nastąpił **12 sierpnia 2015 r.**

Łączny koszt zadania – 25 201 937,50 zł, w tym **dofinansowanie ze środków unijnych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku Działanie 3.3. transport miejski i podmiejski) w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 13 836 417,18 (kwota podana wg aneksu z dnia 04.11.2015 r. do

umowy o dofinansowanie). Na konto gminy została dotychczas została przekazana łączna kwota **13 622 280,04zł.**

Realizacja powyższego zadania miała na celu stworzenie regionalnego centrum przesiadkowego dla transportu publicznego w rejonie pl. Grunwaldzkiego i ul. Kolejowej w Świdnicy powiązanego systemem informacji pasażerskiej.

Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do Rycerskiej w Świdnicy

Na podstawie dokumentacji opracowanej przez firmę REJPROJEKT oraz uzyskanego pozwolenia na budowę, po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym, 4 maja 2016 r. firma „SKANSKA” rozpoczęła prace budowlane związane z realizacją zadania. Planowany termin zakończenia, zgodnie z zawartą umową – 15.07.2016 r.

Zamierzenie budowlane będzie polegało na rozbudowie ulicy Sprzymierzeńców oraz skrzyżowania ul. Sprzymierzeńców z ul. Pionierów w zakresie jak niżej:

- przebudowie ulicy Sprzymierzeńców i Pionierów w zakresie objętym opracowaniem,
- rozbudowie skrzyżowania ul. Sprzymierzeńców i Pionierów,
- przebudowie istniejących chodników i zjazdów, fragmentu muru oporowego przy parku im. Kasprowicza,
- przebudowie ul. Rycerskiej,
- budowie ścieżek rowerowych,
- przebudowie oświetlenia drogowego,
- przebudowie i zabezpieczeniu istniejących sieci uzbrojenia terenu wraz z budową tymczasowych sieci na czas robót budowlanych,
- przebudowie zjazdów,
- wycince zieleni,
- montażu urządzeń brd,
- rekultywacji terenu.

Prace budowlane będą prowadzone jednocześnie na całym odcinku zadania, w sposób pozwalający na utrzymanie ruchu obsługującego przyległy teren. W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace związane z rozbiórką istniejących elementów drogi, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej infrastruktury. Następnie prowadzone będą roboty ziemne (wykopy oraz nasypy) pod konstrukcje drogi, chodników i ścieżki rowerowej. Po wykonaniu podłoża ułożone zostaną warstwy podbudowy oraz nawierzchni. Na końcu prowadzone będą prace polegające na rekultywacji gruntów tj. niwelacja terenu oraz humusowanie z obsianiem mieszaną traw.

Planowany koszt zadania – 2 448 216,00 zł, w tym **dofinansowanie z budżetu państwa** w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (1.004.219,00zł)

Budynki mieszkalne

Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej

W okresie czerwiec – wrzesień 2015 r. został opracowany projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim. Decyzję pozwolenia na budowę otrzymano 22 października.

W latach 2016-2017 planowana jest budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 1-klatkowego, 3-kondygnacyjnego z 24 lokalami mieszkalnymi. Na każdej kondygnacji po 8 mieszkań, z czego na parterze 2 mieszkania dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Projekt przewiduje

budowę 12 mieszkań 1-pokojowych oraz 12 mieszkań 2-pokojowych ogrzewanych indywidualnie kotłem gazowym umiejscowionym w łazience.

Projektowany budynek będzie nawiązywał formą architektoniczną do istniejącego przy ul. Robotniczej 2-piętrowego budynku podpiwniczonego z dachem dwuspadowym. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań 1 119,68 m².

W ramach infrastruktury towarzyszącej przewiduje się wykonanie 13 miejsc postojowych (w tym: 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), wydzielonego placu śmietnikowego, placu zabaw dla dzieci, plac rekreacji dla dorosłych.

W 2015 r. uregulowano należności za opracowanie dokumentacji oraz opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i gazowej.

W styczniu 2016 r. gmina otrzymała z BGK zawiadomienie o udzieleniu **finansowanego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych z rządowego programu finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat** w kwocie 1.233.319,34 zł.

Na podstawie kosztorysów inwestorskich wstępny koszt zadania został określony na kwotę 4.165.000,00zł.

W drodze przetargu nieograniczonego w kwietniu br. wyłoniono wykonawcę robót. Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót przewiduje się na 15 maja 2017 r., natomiast uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 30.06.2017 r.

Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne

Po ustaleniu listy pustostanów przeznaczonych do wykonania modernizacji w czerwcu br. wprowadzono do realizacji powyższe zadanie, natomiast w lipcu podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla 16 lokali (ul. Długa 4/18, 19/6, 25/3; ul. Jagiellońska 16/2; ul. Pułaskiego 55/9; ul. Lelewela 14/2, 16/1; ul. Westerplatte 16/4a, 37a – 4 lokale; ul. Garbarska 9/2, 9/4; Pl. Ludowy 6/14; Pl. Św. Małgorzaty 9/4). Dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę została przekazana przez projektantów na przełomie września i października.

We wrześniu gmina złożyła wniosek o **dofinansowanie zadania z rządowego programu finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat** na tworzenie lokali socjalnych. Dofinansowanie zostało przyznane dla 6 lokali, pow. 243,68 m² na łączną kwotę 339.204,64 zł (ul. Pułaskiego 55/9 – 33.227,55 zł, Plac Ludowy 6/14 – 28.385,81 zł oraz ul. Westerplatte 37a (4 lokale socjalne) – 277.591,28 zł).

W 2015 r. wydatkowano kwotę 70.417,20 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2016 r. zostanie przeprowadzona modernizacja lokali, na które gmina otrzymała dofinansowanie.

Szkoły

Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojkowym (łącznie z wyposażeniem)

Na powyższe gmina otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)” Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” na zadania realizowane na terenach powojkowych i przemysłowych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.

W 2013 r. wykonano przebudowę instalacji co wraz z wymianą kotłowni olejowej na gazową.

W 2014 r. wykonano:

- wymianę stolarki okiennej,
- zagospodarowanie terenu,
- pochylnię dla osób niepełnosprawnych w strefie wejściowej do budynku B,
- drenaż wokół budynku z wymianą studzienek piwnicznych,
- roboty ziemne pod kanalizację deszczową z wpięciem do ul. Paderewskiego,
- izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą zewnętrznych ścian fundamentów
- prac murowe, robot tynkowe i ciesielskie
- docieplenie połaci dachowej (stropodach łącznika do sali gimnastycznej i ściany wewnętrzne)
- podłogę na strychu wraz z dociepleniem oraz remont elewacji zewnętrznej,
- prace przy instalacji c.o., wentylacji mechanicznej, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i instalacji wod.-kan.

Prace zostały zakończone we **wrześniu 2014 r.**

Koszt zadania łącznie z wyposażeniem szkoły – 4 024 632,07 zł, w tym **dofinansowanie otrzymane ze środków unijnych** 3 297 278,10 zł. Kwota dofinansowania wynikająca z umowy (3.334.471,94zł) uległa zmianie z uwagi na korektę kosztów zadania po wyłonieniu, w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcy robót.

Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 21 sierpnia 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8.

Zakres zadania obejmuje:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz roboty ziemne,
- przebudowę boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną i skocznią w dal,
- budowę rzutni do pchnięcia kulą, i ścianki amortyzacyjnej na zakończeniu bieżni lekkoatletycznej,
- montaż ogrodzenia, utwardzenie terenu w strefie rekreacyjnej, zagospodarowanie terenów zielonych, montaż obiektów małej architektury i urządzeń sportowych,
- budowa drenażu odwadniającego i oświetlenie terenu.

W 2015 r. wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz roboty ziemne, na które wraz z nadzorem inwestorskim wydatkowano kwotę 161.663,11 zł. Za roboty realizowane w I kwartale 2016 r. płatności będą pokrywane z wydatków niewygasających, po wykorzystaniu których środki zaplanowane w budżecie miasta zostaną wykorzystane w 100 % (161.663,11 + 418.336,89 = 580.000,00 zł).

Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie **250.700 zł**, z podziałem 2015 r. – 52.000 zł, 2016 r. - 198.700 zł.

Zadanie zakończono 30.04.2016 r. Łączny koszt zadania 739.091,58 zł.

Żłobki

Rozwój infrastruktury Żłobka Miejskiego Nr 1 w Świdnicy w celu zwiększenia liczby miejsc i podniesienie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Świdnica

W I półroczu 2015 r. podjęto działania zmierzające do przygotowania realizacji rozbudowy istniejącego żłobka na osiedlu Młodych przy ul. Mieczysława Kozara-Słobodzkiego 26 i tak zlecono wykonanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej i ekspertyzy budynku oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

W II półroczu wyłoniono wykonawcę zadania, który w okresie od 19 sierpnia do **21 października 2015 r.** realizował roboty budowlane.

Zakres zadania obejmował przebudowę pomieszczeń wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż., BHP, sanepidu, aktualnych norm budowlanych i przepisów wraz z zwiększeniem liczby dodatkowych miejsc w żłobku dla 15 dzieci.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2015 (dotacja celowa z budżetu państwa - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Z kwoty wydatkowanej w wysokości | 500.355,00 zł |
| - ze środków Gminy Miasto Świdnica | 315 064,00 zł |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa | 185 291,00 zł. |

Budowa i wyposażenie żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy

W listopadzie 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę budynku żłobka i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic Galla Anonima i Andersa, drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą z uwzględnieniem miejsc parkingowych na potrzeby żłobka, budową oświetlenia. Ponadto w ramach zadania wykonano projekt technologii kuchni, aranżacji wnętrz obejmujący kompletne wyposażenie i umeblowanie wszystkich pomieszczeń żłobka wraz z wizualizacją zaprojektowanych pomieszczeń.

Przedmiotem inwestycji jest budowa żłobka trzyoddziałowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą zagospodarowania terenu i wjazdem na działkę. Budynek zajmuje centralną część działki, wzdłuż drogi wewnętrznej zlokalizowano miejsca parkingowe i plac manewrowy dla dostaw i odbioru odpadów z kuchni, wokół budynku zaplanowano teren rekreacyjny – plac zabaw i zieleni. Teren działki zostanie ogrodzony i miejscowo zniwelowany.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie w projektowanym żłobku warunków do prowadzenia zajęć dla dzieci 1 -3 -letnich. Zespół dla dzieci – sale z zapleczem higieniczno-sanitarnym usytuowano w bezpośrednim kontakcie z terenami rekreacyjnymi poprzez tarasy zlokalizowane przy salach bawialnych.

Starostwo Powiatowe w Świdnicy dnia 30.03.2016 r. wydało decyzję Nr 360/2016 zatwierdzającą projekt budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę. Realizację zadania planuje się w okresie od czerwca do listopada 2016 r. Przewiduje się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w grudniu br.

Wstępny koszt został określony na kwotę 4 660 537 zł.

Na powyższe gmina otrzyma **dofinansowanie w ramach programu „Maluch” – edycja 2016** w kwocie 1 836 735 zł.

Inwestycje czasu wolnego

Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojkowym ul. Ułańska w Świdnicy

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)” Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w wysokości 84,99 % kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie zostało realizowane na terenie wnętrza byłych koszar Wojsk Federacji Rosyjskiej od lutego br. na podstawie dokumentacji opracowanej w 2012 r. przez „ARCHIKON” i uzyskanego pozwolenia na budowę. W okresie od 30 grudnia 2013 r. do dnia **29.08.2014 r.** Firma Handlowo-Usługowa DABRO-BAU realizowała zadanie. Wykonano:

- boisko sportowe do gry w piłkę nożną o wymiarach 60,90 m x 34,00 o nawierzchni poliuretanowej + wyposażenie,
- boiska sportowe do gry w piłkę koszykową i siatkową o wymiarach 32,00 m x 21,00 m o nawierzchni poliuretanowej + wyposażenie,
- plac zabaw dla dzieci, o wymiarach 31,60 m x 21,00 m o nawierzchni poliuretanowej + wyposażenie,
- strefę rekreacyjną dla seniora (o nawierzchni żwirowej) z elementami małej architektury oraz zewnętrznymi urządzeniami do ćwiczeń fizycznych,
- platformę rekreacyjną na skarpie dla rolkowców o wymiarach 80 m x 5 m i nawierzchnię z kostki betonowej niefazowanej o gr. 6 cm na podbudowie tłuczniowej.,
- infrastrukturę towarzyszącą, w tym strefę ruchu pieszego, parking dla samochodów osobowych o liczbie miejsc parkingowych 35, schody zewnętrzne, pochylnię dla niepełnosprawnych, odwodnienie, oświetlenie terenu, zieleń.

Dodatkowo wykonano chodnik przy boisku dla koszykówki i siatkówki oraz demontaż i montaż 3 lamp oświetleniowych, jak również ogrodzenie boiska do piłki nożnej.

Koszt zadania – 2 389 737,13 zł, w tym **dofinansowanie otrzymane ze środków unijnych** 1.855.499,76zł. Kwota dofinansowania wynikająca z umowy(1.944.654,27zł) uległa zmianie z uwagi na korektę kosztów zadania po wyłonieniu, w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcy robót.

Sporządziła Jolanta Pielach

Harmonogram prac IM w 2016 r

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Wartość zadania | Wydatki | Wydatki niewygas. z 2015 | Wydatki łącznie | Opis |
|-----|-------|--------|--|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--|
| | | | inwestycyjnego | | 2016 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | |
| 1 | 600 | 60013 | Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda | 4 154 700,00 | | 616 280,80 | 616 280,80 zł | Zadanie zakończone. |
| 1a | 600 | 60013 | Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego | 700 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 zł | Termin realizacji 15 lipca - 30 października. |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika | 2 600 000,00 | 900 000,00 | 21 000,00 | 921 000,00 zł | Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z ZIT AW. |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy | 570 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 zł | Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z ZIT AW. |
| 3a | 600 | 6016 | Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy | 819 000,00 | 800 000,00 | | 800 000,00 zł | Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z ZIT AW. |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do Rycerskiej w Świdnicy | 2 343 997,00 | 2 290 000,00 | | 2 290 000,00 zł | 04.05 - Przekazano placu budowy. Trwają roboty instalacyjne przez Gestorów poszczególnych sieci (Tauron, Z-d Gazownicy, ŚPIWK), w koordynacji z kierownikiem budowy firmy SKANSKA. Planowany termin zakończenia 15 lipca. Zadanie dofinansowane z NPPDL. |
| 5 | 700 | 70095 | Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej | 4 165 000,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 zł | Umowa z wykonawcą zawarta 6.05.16. Przekazano plac budowy - 8.05. Wykonawca zorganizował plac budowy. Wykonano roboty ziemne pod fundamenty budynku i rozpoczęto wykonywanie fundamentów. Zadanie dofinansowane z KFD. |
| 6 | 700 | 70095 | Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne(dotacja z BGK) | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | | 1 295 000,00 zł | Umowa z wykonawcą zawarta - 17.05.2016. 24.05 - Przekazano plac budowy dla Pułaskiego 55/9, Pl. Ludowy 6/14 i Westerplatte 37a. Wykonawca uzgadnia dostawę wody i energii elektrycznej na place budów. |
| 6a | | | Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne | | | | | W toku wyboru wykonawcy. |
| 7 | 700 | 70095 | Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne | 1 600 000,00 | 50 000,00 | 31 980,00 | 81 980,00 zł | W toku opracowania dokumentacji. 04.05 Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. |
| 8 | 700 | 70095 | Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane | 3 000 000,00 | 50 000,00 | 40 590,00 | 90 590,00 zł | W toku opracowania dokumentacji. 04.05 Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. |
| 9 | 710 | 70095 | Przebudowa budynku Rynek 39-40 na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw | 3 500 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 zł | Przygotowywanie SIWZ na dokumentację projektową. |
| 9 | 750 | 75023 | Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 | 1 983 000,00 | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 zł | Przewidywane zakończenie prac 30.06. |
| 10 | 801 | 80101 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I | 1 389 110,00 | | 64 960,00 | 64 960,00 zł | Zadanie zakończone. |
| 11 | 801 | 80101 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy | 16 600 000,00 | 2 500 000,00 | 73 800,00 | 2 573 800,00 zł | Wniosek o dofinansowanie został wprowadzony do generatora, w trakcie sprawdzania. Rozpoczęto przygotowanie procedury na nadzór inwestorski. |
| 12 | 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima | 220 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 zł | Realizacja zadania IV kwartał. |
| 13 | 801 | 80101 | Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 (boisko do piłki ręcznej, skocznia w dal, bieżnia do sprintu) | 451 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 zł | Inwestycja wstrzymana |
| 14 | 801 | 80101 | Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105 | 120 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 zł | Inwestycja wstrzymana |
| 15 | 801 | 80195 | Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy | 780 000,00 | 190 000,00 | 418 337,00 | 608 337,00 zł | 04.05 - Odbiór końcowy |
| 16a | 853 | 85305 | Budowa i wyposażenie Złobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy - roboty budowlane | 4 640 000,00 | 500 000,00 | 117 540,00 | 617 540,00 zł | Unieważniono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Ogłoszono drugie postępowanie - otwarcie ofert 1.06.2016. Procedura wyboru wykonawcy w toku. Zadanie dofinansowane z programu Maluch. |
| 16b | | | Budowa i wyposażenie Złobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy - wyposażenie | | | | | W toku opracowania SIWZ na wyposażenie złobka. |
| 17 | 853 | 85305 | Modernizacja Złobka nr 1 w Świdnicy | 2 620 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 zł | Uzyskano pozwolenie na budowę, wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie wniosku o dofinansowanie. |
| 18 | 900 | 90004 | Rewaloryzacja parku Centralnego | 6 500 000,00 | 3 500 000,00 | 30 750,00 | 3 530 750,00 zł | Przygotowano SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej, został złożony wniosek o dofinansowanie. |
| 19 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie parku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 30 750,00 | 80 750,00 zł | Został złożony wniosek o dofinansowanie. |
| 20 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP | 1 237 400,00 | 900 000,00 | 298 778,00 | 1 198 778,00 zł | Prace w toku, planowany termin zakończenia 30 czerwiec. |
| 21 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego | 900 000,00 | | 856 950,00 | 856 950,00 zł | Prace w toku, planowany termin zakończenia 30 czerwiec. |
| | | | Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego - tryskacz | | | | | Prace w toku, planowany termin zakończenia 30 czerwiec. |

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania | Wydatki | | Wydatki niewygas. z 2015 | Wydatki łącznie | Opis |
|-------------|-------|--------|--|-----------------------|----------------------|---|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | 2016 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | 22 |
| 22 | 900 | 90004 | Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Pralata Dionizego Barana | 45 510,00 | | | 45 510,00 | 45 510,00 zł | Z uwagi na zmiany dokonane przez GPA w MPZP dotyczące nowej lokalizacji drogi, uzgodniono nowe rozwiązanie zagospodarowania terenu - termin zakończenia 30 czerwiec. |
| 23 | 900 | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka) | 13 633 066,00 | 2 000 000,00 | | 143 018,00 | 2 143 018,00 zł | Sporządzanie dokumentacji projektowej sieci rozdzielczych nie ujętych w umowie z DI, opracowanie w toku. Termin zakończenia III kwartał. 30.05.2016 r. ul. Sienna została przekazana Wykonawcy robót budowlanych - trwa uzgadnianie projektu organizacji ruchu; termin zakończenia prac 15.07.2016 r.; zwiększenie zakresu prac o budynku nr 3 i 7, budynek 10 po uzyskaniu ostatecznych wniosków został odrzucony; należy skorygować zakres obecnie podpisanej umowy. Trwają prace projektowe wewnętrznej instalacji CO i CIUW na ul. Siennej, Saperów, Parkowej, Wrocławskiej oraz Kościelnej, następnie prace będą prowadzone na Jodłowej i Komunalnej; we wnioskach (termin składania upłynął 15.05.2016 r.) o przestąpienie do Programu KAWKA jest dużo nowych mieszkań i budynków wcześniej nie ujętych w specyfikacji jak również z uwagi na rezygnację poszczególnych właścicieli mieszkań należy skorygować zakres obecnie podpisanej umowy. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dokumentacji, w pierwszej kolejności ul. Sienna. |
| 24 | 900 | 90013 | Budowa schroniska dla zwierząt - etap I Budowa schroniska dla zwierząt - etap II | 1 250 000,00 | | | 1 210 640,00 | 1 210 640,00 zł | Prace w trakcie: budowa ogrodzenia, roboty budowlane wykończeniowe. Termin składania ofert na wykonanie robót II etapu - 23.06.2016 r. |
| 25 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy | 500 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 zł | Dokumentacja projektowa ukończona |
| 26 | 900 | 90095 | Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ulańskiej | 14 145,00 | | | 14 145,00 | 14 145,00 zł | Dokumentacja projektowa ukończona |
| 27 | 900 | 90095 | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku CWOP przy ul. Długiej 33 na siedzibę Młodzieżowej Rady Miasta | 9 860,00 | | | 9 860,00 | 9 860,00 zł | Dokumentacja projektowa ukończona |
| 28 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte-Kliczkowska w Świdnicy | 71 955,00 | | | 71 955,00 | 71 955,00 zł | Koncepcja zagospodarowania ukończona |
| 29 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna | 195 577,00 | | | 29 828,00 | 29 828,00 zł | Termin zakończenia opracowania dokumentacji - 27 czerwca |
| 30 | 900 | 90095 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy | 3 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 zł | Termin składania ofert 06.05. Dokonano otwarcia ofert. Procedura przetargowa w toku. |
| 31 | 900 | 90095 | Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 zł | Wysłano ponownie zapytania ofertowe na opracowanie programu rozbiórki. W toku przygotowanie SIWZ na opracowanie koncepcji i projektu. |
| 31a | 921 | 92114 | Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego | 430 008,00 | | | 374 658,00 | 374 658,00 zł | Czynności odbiorowe w toku - uzgadnianie instrukcji ewakuacji. |
| 32 | 900 | 90095 | Przebudowa Klubu Bolko w Świdnicy | 2 420 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 zł | W toku przygotowanie SWZ; trwają konsultacje z użytkownikiem SOK na temat ujęcia w SWZ zmian i potrzeb w obiekcie. |
| 33 | 926 | 92695 | Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I | 13 300 000,00 | 500 000,00 | | 585 472,00 | 1 085 472,00 zł | Prace zakończone i odebrane; Wykonawca złożył fakturę końcową - termin płatności 4.07.2016 r. Trwa uzgadnianie i uzyskiwanie akceptacji rozwiązań projektowych u Gestorów sieci (TAURON, gazownia, wodociąg) oraz u konserwatora zabytków. |
| 34 | 926 | 92695 | Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | | 58 917,00 | 4 058 917,00 zł | Dokumentacja została przekazana Zamawiającemu 23.05.2016 r.; brak zatwierdzenia przez PZPN - uzgodnienia będą dopiero po 26.06.2016 r. jeśli zostanie powołana komisja PZPN. |
| 35 | 926 | 92695 | Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 zł | Rozeznanie potrzeb |
| 37 | 900 | 90095 | Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wnetrz kwartałów "wspólne podwórka" w Świdnicy Grodzka Kotłarska Siostrzana Rynek Franciszkańska Konopnickiej | 6 220 000,00 | 220 000,00 | | | 220 000,00 zł | W dniu 25.05.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert - Postępowanie unieważnione. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu. |
| 38 | | | Badania georadarowe 4-ech fontann w Ryнку | 10 455,00 | 10 455,00 | | | 10 455,00 zł | Zadanie zakończone |
| SUMY | | | | 109 708 783,00 | 24 435 455,00 | | 5 145 718,80 | 29 581 173,80 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maria Kasprówska-Gładysz

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskci-Staniewska